

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 14682
Cont.pers.: VAN HEMELEN NICK
Tel.: 03/314.37.67
Fax: -
GSM: 0479/26.25.38
e-mail: nick@vanhemelenbvba.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4544540-1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/06/2015



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
VAN HEMELEN
VAN AERTSELAARSTRAAT 21
2320 HOOGSTRATEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MOESHOFSTRAAT 10 SINT-JOB-IN-'T-GOOR 2960
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 270
Datum onderzoek: 11/06/2015 Volgende binnen: 300 maand of vóór 20/06/2040 Onderzoeker: DOMS RONNY
Eigendom van: [REDACTED]
Installateur: VAN HEMELEN, VAN AERTSELAARSTRAAT 21, 2320 HOOGSTRATEN
B.T.W.: 0445901080 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: Kies een item. Stand I: Kies een item. Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Kies een item. Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 4,41 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 1000 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
1/ 300ma (A t/m O)
2/ 30ma (H, I, J, K, L, M, N, O)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen
N Kringen K, L, M, N en punt D1, D2, H7 zijn nog niet uitgevoerd.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker