



VINÇOTTE vzw
 Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Oliestagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB
 Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel. +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Jan Roschaert, Electriciteit

* Onze gegevens
 Verslag nr.: ANT / 15 / 30655771 / 00 / NL / 000
 Klantref.: 100123618
 Contractref.: /

* Uw gegevens
 Ref.: /

Electro Van Eetvelde

Theodoor Van Ryswycklaan, 34
 2850 Boom
 België

* Interventiegegevens
 Plaats: Woning: Kretenborglaan, 16 2180 Ekeren -
 Datum: 07/05/2019
 Uitgevoerd door: RUDY VAN DYCK (3534)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: DVL Sanitair-CV Voormaam:
 Adres: Kretenborglaan, 16 Post nr.: 2180 Stad: Ekeren
 Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam: Electro Van Eetvelde Voormaam:
 BTW nr.: BE 0865.851.395.

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 07/05/2044.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht. Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
 Directeur Generaal



Biz: 2 / 2
Verslag nr.: ANT / 15 / 30655771 / 00 / NL / 000
Contractref.: /

***** ORIGINAL *****

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 4 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 30 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.: 4180118
Bescherming aansluiting: 32 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 3N400 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type: XVB.
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 4*10 mm²
Type aardelektrode: aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40A-300mA
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 23
Bord(en): 1
Situatieschema('s): 3
Eéndraadsschema('s): 1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Nihil

- Bestaande installatie

ANDERE BIJLAGE(N)

15001

ORIGINAL