

3222350 09/7/49/427

EAN nr. :
 Teller nr. : 10361851
 Stand I : 65797 II : —

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.
 Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek + controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : ~~AREI art. 86~~ AREI art. 87 ☒ AREI art. 270 ☒ AREI art. 271 ☒ AREI art. 276 ☒

Aanvulling verslag nr. : —

Aard installatie : ☒ Nieuwe ☒ Uitbreiding ☒ Voorlopig ☒ Bestaande ☒ Verzwaring ☒ Splitsing meter ☒ Spanningswijziging ☒ Overdracht eigendom

Type der lokalen : Woning

Plaats van onderzoek : Buitendijk 4 Wieringen

Eigendom van : —

Opdrachtgever : —

Installateur : —

BTW : — ID-kaart : — Uitgereikt te : — Datum : —

Onderzoeker : Dams Renny Datum van onderzoek : 21.07.09

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 1 x 40 A Omschakelaar : stand : —

Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~aut. mechanisch~~ Schak. : 40 A diff.

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 6 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : FxV.B aantal geleiders : 4 doorsnede : 20 mm²

Bovengronds net / ondergronds net / bovengronds net - Wachtbuis : geplaatst niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~lee / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 2,2 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : 2,8 MΩ

Diff. schak. : algemene : 40 A / 30 mA 300 A - mA bijkomende : 40 A / 30 mA 225 mA

werking testknop : in orde - niet in orde

controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

I) 300 mA / Bord I (A.B) + Bord II (1, 2, 3)
 II) 30 mA / Bord II (1, 2, 3)

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Baderkamer - geleiding - waterleiding - CV-ketel - nog niet geplaatst.

geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 21.07.2010, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag~~ niet in dienst gesteld worden / blijven indien eerder geconstateerd werd voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden zodat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b van AFAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verkeersveiligheid, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier.
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUIJERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht :
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b van AFAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verkeersveiligheid, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier.
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

03/005N/02/09/100