

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116050719

Eigenaar: Wim Sloodmaekers

Opdrachtgever: Wim Sloodmaekers
Leopoldplein 25/1
2500 LIER

Datum onderzoek : 25 juli 2019

Datum verslag: 25/07/19

Installatie ID: 2012060217

Plaats van het onderzoek:
Baron Opsomerlaan 63
2500 LIER

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek Verzwarende of uitbreiding van de installatie
Aantal voedingskabels EXVB 4X
Voedingskabelsectie 10 mm²
Spanning 3 N 400
Aantal borden 1
Aantal kringen (eindstroombanen) 22
Elektrische installatie (Bouwjaar) Na 1/10/1981
Type aardelektrode Pennen
Beschrijving van de installatie Zie schema's

Aansluiting 20 A
Differentieel type A
Differentieel ΔI 300 mA
Differentieel, Aantal polen 4
Differentieel, In 40 A
Arei artikel Art. 276

II. Uitgevoerde controles

Controlebezoek : AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re) 29,5 Ohm
Isolatiweerstand (Ri) 0,6 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER
Lesley De Baets



DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116050719

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

VASTSTELLINGEN: Andere inbreuken

VASTSTELLINGEN: Nota's

Deze keuring is enkel geldig voor de laagspanning zoals in dit verslag beschreven.