



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vib-vincotte.be • www.vib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resl. ☒
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 ☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: [REDACTED]

BTW nr: [REDACTED]

of identiteitskaartnr: [REDACTED]

Stroomleverancier: [REDACTED]

VERSLAG nr: P028830070/ANT

Lid nr: [REDACTED]

Adres: ZODIAK STR 21
2500 LIER

Datum onderzoek: 9/11/2006

Meter nr: [REDACTED] stand: [REDACTED]

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

Type van bezoek: ☐ 270 ☒ 271 ☐ 276 - AREI - Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☒ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: DSA

Omschrijving aansluiting: Bovengrond Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 16 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24

Type aardelektrode: PEN Spreidingsweerstand: 12 Ohms Algemeen isolatieniveau: 240 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>ZIE SCHEMA'S</u>	

NETMANAGEMENT
Elektriciteitsstraat 70
2800 Mechelen

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd ~~uitg~~ - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 9/11/2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS NUT WAS NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór [REDACTED] opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 12
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Engels W, 2889, [Handtekening]