

Register nr: ..... Zegel nr: .....  
 ADRES INSTALLATIE: Van der Straet 26, 2520  
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): [Redacted]  
 Adres: .....  
 OPDRACHTGEVER: Sollus  
 Adres: Bruckmann 2275 Gierik  
 INSTALLATEUR: Eden als opdrachtgever  
 Adres: .....  
 BTW of IK: .....



DNB: Eandis Teller nr: 67593872 Index: D 66269 U 66824 EAN Code: 541448820047947652

## ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0784 Isolatiemeter SGS nr: A0784 Continuïteitsmeter SGS nr: A0836  
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102  
 Controledatum: 16/1/2014 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212

- Aard van onderzoek:  Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)  
 Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271 bis)  
 Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)  
 Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)  
 Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

Aard van installatie: ~~bestaande~~ nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werk  
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, anders), huishoudelijke werk eenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, anders

Bouwjaar: fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 BA4/BA5 - ja / nee  
 Aansluiting: spanning: 300V V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: (4p) 20 A - voorzien: ..... A  
 Voedingskabel hoofdbord: ..... x 10 mm<sup>2</sup>, type: EXUB; Algemene schakelaar: (4p) 40 A, type: ADSI (300mA)  
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider  
 Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 1; Ra = 15 Ω; Ri tot = >95 MΩ

BESCHRIJVING:  zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen oversroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- ~~Bestaan er: badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douche: ja - neen~~
- ~~Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - neen (indien ja, zie in bijlage)~~
- ~~Plaatsing van ZIVS-verlichting: ja - neen~~
- ~~Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen~~
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

**INBREUKEN - OPMERKINGEN :**  
Grondstroomteller: EM10-DIN Su KL 18403070011 MID: NAW stand: 63120Wh  
Drukpemmer: SB 3000 TL-21 G: 2130062257 Pmax: 3Rw  
Rensel: 13 x 250Wp = 3250Wp

**PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER :** zie keerzijde  
**BESLUIT :** (belangrijke informatie keerzijde).

- Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.  
 De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van  (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 16/1/2014. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.  
 De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld  (zie keerzijde 2).  
 Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór .....  
 Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: [Signature] NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID: [Signature]  
 Nr + naam + handtekening Inspecteur gezien op vermelde datum  
 Blad LS nr **157728**

VISUM VAN DNB: .....  
 DATUM: .....